



Nyt fra skadestedet

Status d. 21. august 2025

Daglig drift - status

Vandet løber fortsat fint i Alling Å. Det er muligt for tiden at sprinkle så meget, at vandstanden i bassin 102 sænkes en smule. Vandet tages fra bassin 21. Det betyder også, at det fortsat ikke er nødvendigt at køre vand ind til VMR i Randers – der er således stadig ikke kørt vand til VMR siden marts måned.



Bassin 102



Der er etableret hegn langs bassin 102, så det ikke er muligt at komme til bassinet fra Gl. Århusvej.



Oversigt over bassiner



Bassin 102

Bassin 21

Renseanlæg

Gl. Århusvej

0 m

Mindre skred ved Alling Å

I sommerferien skete et mindre jordskred ved skråningen ned til Alling Å. Da det var på stykket med ren jord, var der ingen risiko for forurening af åen. Jordskredet nåede heller ikke ud til selve åforløbet, og påvirkede derfor kun skråningen og banketten.

Skråningen er blevet lagt ned, så den nu ligger med anlæg 4 i stedet for anlæg 2. Den er altså mindre stejl nu.




Bassin ved Gl. Århusvej



Arbejdet med at opgrave slammet fra bassinet ved Gl. Århusvej er begyndt, det forventes at det kan køres ind på pladsen fra næste uge.

Der er lavet undersøgelser af membranen i bassinet. De foreløbige resultater viser, at membranen ikke har taget skade. Der afventes den endelige rapport fra rådgiver.



Retablering af arealer

Halvdelen af strækket af de anvendte arealer er blevet retableret. Det er på stykket fra Nordic Waste mod E45. De overskydende rør er blevet kørt ind på pladsen.

Der udestår ca. halvdelen af strækket tættest på E45, som afventer et eventuelt køb af arealerne.



Rammeudbud

Rammeudbudsaf-talen på akut beredskab ved Nordic Waste udløb i juni måned. Aftalen blev derfor genudbudt, og det endte med at Vils Entreprenørforretning vandt.

Det er derfor nu Vils Entreprenørforretning som laver de sidste udbedringer i forbindelse med retablering af arealer, oprensning af bassin ved Gl. Århusvej og etablering af nye bassiner.

Det var også Vils Entreprenørforretning som udbedrede det mindre skred i skråningen ved Alling Å som en akut opgave.



Renseanlæg/ ultrafilter

Renseanlægget fra BWT er færdig og indkørt.

Problemerne med silt (små jordpartikler) har medført indkøb af et ultrafilter, som forventes leveret ultimo november 2025. I mellemtiden lejer Randers Kommune et ultrafilter af BWT, som kan klare ca. halvdelen af vandmængden – altså 30 m³/timen.

Da vandet har været ret varmt her i løbet af sommeren, har der været problemer med at opnå den ønskede rensesgrad på Selen. Det er blevet løst ved at lave et "dobbelt pass" på rensesanlægget, så vandet løber igennem begge CRO-anlæg (anlægget består af to parallelle linjer, som er ens). Herved er den ønskede rensesgrad opnået. Til vinter når vandet bliver koldere forventes det, at renskravet kan opnås ved at køre igennem ét CRO-anlæg, hvorved der vil kunne renses 60 m³/timen, som der har været planlagt.



Udledning til Alling Å



Alle kvalitetskravene til vandet er overholdt, og det vil derfor snart være muligt at lede vand til Alling Å.

Der udestår at få de sidste detaljer på plads, og myndigheden får resultatet af alle parametrene i vandanalyserne til gennemsyn.

Et forsigtigt bud er at der kan ledes vand direkte til Alling Å i slutningen af måneden.





Vandboring

Resultaterne af vandanalyserne viser, at boringen ikke er forurenet og den er blevet lukket.

Inden boringen sløjfes ønsker Miljøstyrelsen af lave en datalogning af grundvandet.

Det forventes at boringen sløjfes inden vinter.

Det videre forløb og manglende arbejder ved skadestedet



2025

- Retablering af de sidste arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å
- Bassin ved Gl. Århusvej oprenset og tilbageleveret til VMR
- Nyt regnvandsbassin og filterbassin til vejvand fra Gl. Århusvej etableret
- Ultrafilter til renseanlægget etableret og idriftsat
- Herefter overgår pladsen til en driftssituation

Juridiske spørgsmål 1

Orientering om kurators sagsanlæg mod NW:

- Kurator har den 18. august 2025 sendt udkast til stævning mod bestyrelsen og ledelsen i Nordic Waste A/S til Gældsstyrelsen.
- Der er samtidig sendt en oversigt over forventede omkostninger til Gældsstyrelsen med henblik på en nærmere drøftelse af finansieringen af disse.
- Når der foreligger et svar fra Gældsstyrelsen, orienterer konkursboet Randers Kommune om dette.
- Der udarbejdes en byråds sag.





Juridiske spørgsmål 2

Status på dialog med lodsejere om jordkøb og erstatning:

- Forvaltningen er fortsat i dialog med to lodsejere om muligt køb af deres areal. Det er de sidste to stykker areal, der er berørt af de foretagne afværgeforanstaltninger.
- Det er indtil nu ikke lykket at opnå enighed om jordpris og eventuel erstatning, men der forhandles fortsat.
- Der er udarbejdet en sag til byrådet om beslutning om ekspropriation af areal fra den ene lodsejer.
- Hvis byrådet godkender dette, er der hjemmel til at indgå en købsaftale på ekspropriationslignende vilkår for dette areal, og det er forventningen, at der herefter kan indgås en aftale med lodsejeren.