

ANSØGNINGSSKEMA

Ansøgning om en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Rev. 2: Dato: 27. juni 2024	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ny kunstgræsbane på 7.992 m², hvor der i forvejen er eksisterende fodboldbaner. Beskrivelse og illustrationer er vedhæftet. Kort beskrivelse: Der afgrænses 25 cm muld som bruges til etablering af støjdæmpende jordvold langs banen. Ny bund opbygges af sand og stabilgrus. Tætsluttende membran udlægges. Membran sikre, at intet regnvand nedsiver. Fald på ny bundopbygning sikre, at regnvand ledes til kassetter i hver side af banen som efterfølgende leder regnvand til regnvandskloak. Der udlægges kunstgræs UDEN infill, som er nyeste model fra Greenfields. Der monteres galvaniseret hegn omkring banen. Højde 4 mtr: 80 mtr. Højde 1 mtr: 286 mtr. Der etableres LED belysning via 6 master, højde 18 mtr. Der er lavet beregninger af lys både på bane og omgivelser. Resultatet af beregningerne viser, at lysanlægget overholder DS/EN12193:2018 Lys og Belysning.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	IF Fjorden, Stangerumvej 15, 8983 Gjerlev	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Torben Birkkjær, Stangerumvej 15, 8983 Gjerlev. Tlf.: 29138314 Mail: tbirk@mail.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Stangerumvej 15, 8983 Gjerlev Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev. 7d.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Randers Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftede bilag / Luftfoto	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se vedhæftede bilag / Luftfoto	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 12

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Randers Kommune
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet skal fortsat bruges til at spille fodbold på, som der gøres nu. 8.139 m2 incl. 30 cm flise omkring banen.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	8.139 m2 incl. 30 cm fliser omkring banen. Det forventes, at der ikke skal laves grundvandssænkning. 8.139 m2 8.139 m2 Maxhøjde på lysmaster: 18 mtr.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Råstoffer i alt: 2.035 m3. Bestående af 25 cm grusmateriale (10 cm bundsikring (sand) og 15 cm stabilgrus) Ingen forbrug af vand. Ingen affald i anlægsperiode. Rester af græs ved tilpasninger under montagen, tages med retur til eget lager hos Winther Sport & Fritid. Ingen spildevand i anlægsperioden. Regnvand i anlægsperiode: Diffus nedsivning. Anlægsperiode: ca. 8 uger.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Projektet har intet flow af råstoffer, produkter, færdigvarer eller vand.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Der forekommer intet farligt affald. Intet spildevand i driftsfasen.

Håndtering af regnvand:	Regnvand: En del regnvand fordamper, ca. 25 %. Resten, ca. 75 % føres til regnvandkloak. Tætsluttende membran sikre, at intet regnvand nedsiver. Fald på ny bundopbygning gør, at regnvand ledes til kassetter i hver side af banen som efterfølgende leder regnvand til regnvandskloak. (se vedhæftede drænplan)		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder (nr. 5 1984) Citat fra "Mødenoter vedr. støj....Øster Tørslev": "Støj fra kunstgræsbaner er ikke decideret virksomhedsstøj, og støjgrænser højere end de normale krav vil komme på tale, da banen har almenvellets interesse og vil opleves som et fælles gode for byen. Støjen vurderes at kunne lempes til ca. 50 dB med udgangspunkt i en tilsvarende sag i Kløvermarken" Der vil blive behov for støjreducerende foranstaltninger i form af jordvold og støjreducerende hegn. Forslag til placering af jordvold og hegn ses på vedlagt luftfoto.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?			I anlægsperioden vil der ikke være behov for lys. I driftsfasen: Der vil ikke forekomme belysning i nattetimerne. I vinterhalvåret kan der opstå behov for belysning på banen i aften timerne på hverdage til senest kl. 21.00 (der er en åben og god nabo dialog) Info om LED-belysningen: LED-lys anvendes. Armatur er optimalt udformet så lyskilde rettes direkte mod banen. Det betyder også, at der er et minimal genskin af lys på naboarealer. Se dokumentation vedhæftede lysberegning. GSM-modul til lystænding og -slukning sikre flexibel styring via APP til mobiltelefon og sikre, at lyset er slukket når banen ikke bruges. Yderligere bidrager levende hegn mellem bane og naboer til at give ekstra skyggeeffekt samt forhindre direkte udsyn til banen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Afstand: ca. 125 mtr til skovbyggelinje. Afstand: ca. 600 mtr mod vest, Åbeskyttelseslinje. Afstand: ca. 3,5 km til strandbeskyttelseslinje mod øst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Afstand: ca. 400 mtr mod sydøst.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Afstand: ca. 3,5 km mod øst.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x	Se vedhæftet bilag
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x	
Projektets placering	JaNej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Kunstgræsset på fodboldbanen er opgraderet til GreenFields PRO NF. Det er en non-infill kunstgræstype. Dette kunstgræs kræver ingen infill. Det betyder, at der IKKE skal tilføres gummigranulat på banen.  Håndtering af regnvand: Tætsluttende membran udlægges. Membran sikre, at intet regnvand nedsiver. Fald på ny bundopbygning sikre, at regnvand ledes til kassetter i hver side af banen som efterfølgende leder regnvand til regnvandskloak. Støj: Der vil blive behov for støjreducerende foranstaltninger i form af jordvold og støjreducerende hegn. Forslag til placering af jordvold og hegn ses på vedlagt luftfoto. Jordvold etableres af jord fra matriklen i form af 25 cm afrømmet muld på arealet til ny kunstgræsbane. Vedr. belysning af banen er der valgt en strømbesparende LED-løsning. Nyeste LED-armatur Champion G3-serien med præcisions belysning, sikre et optimal lys på banen og minimal lysforurening udenfor banen. GSM-modul til lystænding og -slukning sikre flexibel styring via APP til mobiltelefon og sikre også, at lyset er slukket når banen ikke bruges. Vedr. snerydning: Der anvendes ikke tøjmidler. Evt. sne og is på banen fjernes manuelt/maskinelt. Der anvendes ej heller pesticider på banen.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____27/6-2024_____

Anmelder: Poul Henrik Vemmelund



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.