Tidsplan for etablering af klubhus i 2027

FC Sabur - forventet færdiggørelse og ibrugtagning i november 2027

Periode	Aktivitet
Januar - februar 2027	Endelig finansiering, fondsansøgninger og myndighedsgodkendelser
Marts - april 2027	Indgåelse af aftaler, projektering og forberedelse af byggeplads
Maj - juni 2027	Etablering af fundament og forsyningstilslutninger
Juli - august 2027	Levering og montering af modulbygning
September 2027	El-, vand- og færdiggørelsesarbejder samt indretning
Oktober 2027	Afprøvning, inventar og klargøring
November 2027	Officiel indvielse og ibrugtagning af klubhuset

Forventet færdiggørelse: November 2027