Ansvarlig	Fag	Anlæg	Arbejde	Sted	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bygherre			**O**rdreafgivelse		O											
K&L	Alle		Detailprojektering, tegning, bestillinger													
K&L	VENT	Udeluft	Aggregat. **B**estilling / **L**evering		**B**		UDKAST			**L**						
K&L	VENT	Udeluft	Aggregater. Indbaksning, samling	Lager												
K&L	VENT	Udeluft	Kanalmontage og hulskæring	Lager, reppos												
K&L	VENT	Udeluft	Isolering	Lager, reppos												
K&L	VENT	Udeluft	Opstart og indkøring													
K&L	VENT	Recirk	Komponenter. **B**estilling / **L**evering		**B**			**L**								
K&L	VENT	Recirk	Demontage	Vent-rum												
K&L	VENT	Recirk	Nymontage	Vent-rum												
K&L	VENT	Recirk	Isolering													
K&L	VENT	Recirk	Opstart og indkøring													
K&L	VVS	Udeluft	Varmeblandesløjfer	Lager												
K&L	EL	Udeluft	Forsyning til aggregater	Lager												
K&L	VVS	Recirk	Demontage + nymontage, varmeblandesløjfer	Vent-rum												
K&L	EL	Recirk	Forsyning til ventilatorer mm	Vent-rum												
Vedr. bestilling af løsning 2 :																
K&L	AUT / CTS	Recirk + udeluft	Intern el-installation	Vent-rum + lager												
K&L	AUT / CTS	Recirk + udeluft	CTS-arbejde og integration													