



## Notat

**Vedrørende:** Evaluering Landsbypuljen  
**Sagsnavn:** Landsbypuljen  
**Sagsnummer:** 00.16.00-P20-48-17  
**Skrevet af:** Line Marie Sørensen  
**E-mail:** lms@randers.dk  
**Forvaltning:** Erhvervs- og udviklingssekretariat  
**Dato:** 04-05-2021  
**Sendes til:** Alle projektholdere som har fået støtte fra landsbypuljen

Som afslutning på dit projekt, som har fået støtte fra landsbypuljen i Randers kommune, ønskes en evaluering af projektet.

Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune, og vil blive tilgængelig under profilen "landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune" på webkortet du finder her: [webkort.randers.dk](http://webkort.randers.dk)

| Spørgsmål  | Svar  |
|--|---|
| <b>Projekttitlel</b>   | Opholdsfaciliteter ved Nørreåen   |
| <b>Projektholder</b><br>Både navn på foreningen og kontaktoplysninger på en kontaktperson, der kan kontaktes af andre landsbyer, der skal i gang med et lignende projekt.  | Ålum og Omegns Beboerforening<br>Ghita Tougaard, formand  |
| <b>Finansieringskilder</b><br>Nævn de finansieringskilder I har haft til projektet, ud over Landsbypuljen.   | Lag Randers-Favrskov med medfinansiering fra begge de to kommuner, Elrofonden, LOA Fonden, Norlys, Vanførefonden, Friluftspuljen Favrskov, Nordea Fonden, Spar Nord Fonden, Friluftsrådet og Landsbypuljen Randers  |
| <b>Kort beskrivelse af projektet, som det er forløbet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Før etablering/afvikling</li> <li>- Under etablering/afvikling</li> <li>- Efter etablering/afvikling</li> </ul> | Idéen om at åbne naturen og området ved Nørreåen op, opstod i 2012. En gruppe borgere fra Øster og Vester Velling, Terp og Ålum udviklede projektet. Tanken var at man skulle kunne komme helt tæt på vandet, gå på stier langs vandet, fiske fra fiskepladser, lægge til i sin kano eller kajak i ophalerstedet, nyde naturen fra plateauer placeret ovenpå de gamle brohoveder, sove i shelter osv.<br>Først i 2020 kunne den praktiske del af arbejdet begynde. I den mellemliggende periode har der været søgt tilladelser, både fra kommuner, museer og private lodsejere og der har været |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>søgt fonde. Det har været udfordrende at holde fast i et projekt, der i 7-8 år blot har været et projekt på papir, det har ikke været nemt at tro på at det kunne blive til virkelighed, men nogle få af dem der var med fra starten, har holdt ved hele vejen og har fundet ud af at samarbejde med skiftende bestyrelser. Heldigvis faldt det hele på plads i den sidste og helt afgørende fase. I 2018 blev styringen af projektet lagt i hænderne på Ålum og Omegns Beboerforening. I marts 2020 gik arbejdet i gang med rydning af et ret stort krat, her skulle vejen anlægges. Derpå gik arbejdet med anlæg af plankestier, borde og bænke, grejhus, shelter mv i gang. Der er lagt rigtig mange frivillige timer i projektet og tømreren har også samarbejdet med de frivillige. Den del er gået fuldstændig perfekt og uden problemer.</p> <p>I april 2021 blev projektet afsluttet med etablering af en toiletbygning.</p> <p>Det har været et stort arbejde at organisere så mange frivillige kræfter. Det har været et kæmpe arbejde at styre hele papirgangen med fonde og myndigheder, - både søgning, godkendelser, styring og afrapportering. Det har været svært at få økonomien til at hænge sammen, primært fordi vi ikke kunne få mellemfinansiering. Heldigvis var en stor fond os meget behjælpelig. Det har været svært at oprette en kredit i banken, især fordi beløbet var så stort og projektet var så unikt. Men med det fuldstændig fantastiske resultat vi har fået ud af det og den glæde pladsen giver alle os der bor her og de mange besøgende hver dag, vil vi gøre det hele igen.</p> <p>Det har krævet at vi stod sammen og det har krævet masser af weekender inde ved skrivebordet, også selvom solen skinnede og vi hellere ville ud, men vi er intakte, vi er en hel landsby der smiler og vi er en bestyrelse der stadig er her og vi er så mange frivillige der har givet en hånd med, så ejerskabet af Brostedet, som det nu hedder, er stort. Alt det er lønnen.</p> |
| <p><b>Hvis der er sket ændringer i projektindhold eller budget, beskriv dem da her</b></p> <p>Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og indholdsmæssige ændringer.</p> | <p>Undervejs har det virket rigtigt at tilføje ekstra faciliteter og det har haft økonomiske konsekvenser. Fra de første ansøgninger og bevillinger til byggeriet kunne gå i gang, var der sket prisstigninger på forskellige materialer, så</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | det bevirkede at vi måtte ud i endnu en ansøgningsrunde.   |
| <b>Hvordan har projektet bidraget til landdistriktspolitikens målsætninger?</b>  | Ålum er kommet på landkortet, rigtig mange har fået øjnene op for hvor dejligt et område Nørreådalen er. Brostedet "sælger" Ålum og Omegn. Vi fortæller alle om det smukke mødested vi har ved Nørreåen og vi kan se at der kommer folk forbi som "da lige skal se hvad det er for noget der er bygget her". Der er ingen tvivl om at sådan et projekt tiltrækker positiv opmærksomhed og formentlig øger lysten til det at kunne se sig selv bo i en landsby. Det er smukt og det viser fællesskab, her vil man gerne være. Og så har det været et projekt, godt nok båret af Ålum og Omegns Beboerforening, men i høj grad også et samarbejde, der endda fortsætter, med fire små landsbyer. |
| De næste spørgsmål fokuserer på jeres erfaringer med projektarbejdet. Dette for at kunne bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i gang med et lignende projekt. |  |
| <b>Hvad har fungeret rigtig godt?</b><br>Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive overraskelse ved jeres projekt.   | Rigtig mange frivillige har givet en hånd med, alle er blevet prikket og spurgt og langt de fleste har sagt ja. Det har været helt unikt. Samarbejdet håndværkere og frivillige imellem har været second to none. De to ting har uden sammenligning været en afgørende faktor for projektets gennemførelse. Og så har vi haft en kasserer der arbejder med puljer og fonde i sit professionelle liv og også det har haft en afgørende faktor. Ikke mange kan tumle den slags uden et vist kendskab til området.  |
| <b>Hvad kunne I have gjort anderledes?</b><br>Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan I løste dem, og hvis der var noget I kunne have gjort for at imødekomme dem tidligere i processen.   | Vi entrerede med en tømrer der sagde "det må vi finde ud af". Den livsindstilling kommer man langt med i sådan et projekt, for der støder hele tiden udfordringer til, men alt er blevet løst undervejs. Frivillige er fantastiske, men de er også utro størrelser og det er ikke befordrende for et årelangt projekt at skifte alt for meget ud på pladserne i styregruppen, men det er nok uundgåeligt. Vi var heldige at den landede sig selv, tilfældighederne ville at gode teams fandt hinanden og fulgte projektet til dørs.  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Har I fået tilstrækkelig information og sparring fra Randers Kommune?</b></p> <p>Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i sagsbehandlingen fra Randers Kommune.</p> | <p>Vi har fået rigtig god sparring og hjælp fra Randers kommune. Vi har nydt stor interesse om projektet og vi har fået konkret hjælp når vi har spurgt om det. Og vi glæder os over at der er blevet åbnet for mellemfinansiering til projekter. Det kunne vi godt have brugt, det havde sparet os for nogle grå hår.</p> <p>Randers kommune ville få så mange stjerner i bogen, hvis de ville løfte byrden fra de frivillige på byg og miljø området. Det er et særlig specialiseret område og jeg synes næsten det kræver faglig viden at kunne tilgå siden med byggetilladelser.</p> <p>Desuden synes jeg at det er sært at frivillige fondsmidler skal finansiere en byggetilladelse. Ofte lykkes det jo ikke at søge til byggetilladelser og landmåler også og så hænger Beboerforeningen selv på den udgift, i vores tilfælde bliver det i omegnen af kr. 10.000. Det kunne jo bremse hele projektet, hvor ville det være en skam.</p> |
| <p><b>Var der noget der var sværere end forventet?</b></p>   | <p>Ja, alt det omkring økonomi har været svært. Vi har haft ret store udfordringer med at skaffe kredit og vi har måttet fikle os lidt frem og tigget til fonde og kommuner om hjælp – som vi heldigvis fik.</p> <p>Indrapportering til byg og miljø er svært, heldigvis har vi fået hjælp af en medarbejder.</p>   |
| <p><b>Var der noget der gik lettere end forventet?</b></p>   | <p>At få inddraget hele Ålum og Omegn og de øvrige tre byer i projektet – i en tid med corona og hvor vi aldrig nåede at holde et informationsmøde. Facebook har været vores ven. Vi har taget 1000 billeder og skrevet hver gang der er blevet flyttet en gren på pladsen og på den måde informeret og inddraget. Og det er lykkedes til fulde. Vi har været rigtig meget på pladsen, svaret på spørgsmål, budt på kaffe og inviteret til at være med. Helt uformelt og step by step fået nyt om pladsen til at sprede sig.</p>  |
| <p><b>Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces?</b></p>  | <p>At man skal være mange, at man skal være flittig, at man skal være dygtig og på nogen pladser skal man være specialist. Der skal være en tovholder eller gennemgående figur på pladsen hver dag, en der ved ”hvor vi er kommet til”. At alle kan være med og hver lille indsats er noget værd. At med en kop kaffe og</p>  |

et stykke kage, kommer man langt, husk de gode pauser, her dannes de gode relationer.