Bilag 2 – Tids- og procesplan

Udendørs styrketræningsanlæg i Tronholmparken

Projektet tager afsæt i de gennemførte prøveperioder og den indledte dialog med relevante kommunale afdelinger og samarbejdspartnere.

Målet er at etablere et permanent, offentligt tilgængeligt styrketræningsanlæg i foråret 2027, under forudsætning af finansiering og nødvendige areal- og myndighedsafklaringer.

1. Tids- og procesplan

Periode	Aktivitet og milepæl
Oktober 2026	Færdiggørelse og indsendelse af ansøgning til Facilitetskonferencen. Videre dialog med Planafdelingen om mulige placeringer i Tronholmparken.
18. november 2026	Præsentation af projektet på Facilitetskonferencen 2026.
Januar–februar 2027	Forventet politisk behandling og tilbagemelding om facilitetsmidler. Afklaring af samlet finansiering, herunder ansøgningen til Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen.
Forår 2027	Endelig placering og arealafklaring i samarbejde med Planafdelingen, herunder hensyn til Flodbyen, Flodlejet og øvrige arealforhold. Afklaring af myndighedskrav, byggetilladelse, anlægsdisponering og driftsforhold.
Forår 2027	Endelig bestilling, klargøring af arealet, etablering af fundamenter/platforme og montering af ni Omnigym-enheder, når finansiering og nødvendige godkendelser foreligger.
Forår/sommer 2027	Teknisk gennemgang, overdragelse og forventet åbning af anlægget for offentligheden.
Efter ibrugtagning	Løbende selvorganiseret anvendelse. Ved finansiering af sundhedspiloten igangsættes desuden den planlagte toårige indsats med introduktion, fællestræning og brobygning i samarbejde med Sundhedsfremme og Rehabilitering og relevante civilsamfundsaktører.
Løbende og efter pilotperioden	Brugerinddragelse, dataindsamling og evaluering af anlæggets anvendelse, aktiviteter og samarbejdsformer. Erfaringerne anvendes til at kvalificere den videre forankring og eventuelle fremtidige anlæg.

2. Finansieringsforudsætninger

Anlæggets etablering forudsætter, at den samlede finansiering opnås.

Der er ansøgt om medfinansiering fra Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen, og der forventes svar på denne ansøgning inden Facilitetskonferencen den 18. november 2026.

3. Etableringsforudsætninger

Før endelig bestilling skal følgende forhold være tilstrækkeligt afklaret:

- Endelig placering og arealdisponering.
- Eventuelle myndighedsgodkendelser og byggetilladelse.
- Fundamentløsning, adgangsforhold og teknisk indretning.
- Leverandørens endelige leverings- og installationsplan.

Tidsplanen er vejledende og tilpasses den videre projektproces.

4. Sammenhæng med sundhedspiloten

Anlægget etableres som en permanent offentlig facilitet.

Den almindelige anvendelse og tekniske drift er ikke betinget af gennemførelsen af den særskilte sundhedspilot.

Hvis pilotprojektet finansieres, starter dets toårige periode først, når anlægget er klar til brug.

Sundhedspuljeansøgningen angiver marts 2027 som foreløbigt forventet opstartstidspunkt, men fastslår samtidig, at projekt- og medarbejderperioden forskydes, hvis anlægget etableres senere.

Den endelige tidsplan for pilotprojektet tilpasses derfor anlæggets faktiske ibrugtagning.